

Reposición Equipos Chancadores Comunas Tocopilla y Taltal- GORE Antofagasta

Poder de compra Barriles y Planta Taltal



Enero 2026

Convenio de Programación GORE Antofagasta - ENAMI



Proyecto:

REPOSICION EQUIPOS CHANCADORES COMUNAS DE TOCOPILLA Y TALTAL, PODERES DE COMPRA BARRILES (TOCOPILLA) Y PLANTA TALTAL. (Código 324-GF-027) -

Objetivo

Desarrollar un proyecto de inversión que permita agilizar los procesos y acortar los tiempos de chancado de minerales, y poder certificar en menor tiempo las leyes de minerales a los pequeños mineros y mineras artesanales de las comunas indicadas.

Monto Convenio: M\$ 2.147.580 (dos mil ciento cuarenta y siete millones quinientos ochenta mil)

Aporte FNDR: M\$1.955.881 (91%)

Aporte ENAMI: M\$ 191.699 (9%)



1.- Contexto del Proyecto



Compra de minerales con tamaño menor a 12”.

- Genera que productores mineros realicen sobre esfuerzo para la reducción del tamaño del material.
- Genera “lentitud” en los procesos del minero previo al envío de su mineral a planta




Compra de minerales con tamaño hasta 20”

- Alivio al fuerte trabajo de los mineros.

*El equipamiento nuevo, disminuirá las detenciones no programadas, provocando aumento en la disponibilidad de la línea, contribuyendo a mejorar los tiempos de certificación.

Además, se genera una disminución de los costos de mantención

2.- Alcance Proyecto



Adquisición:

- 1 Chancador Primario y 1 Chancador secundario para Planta Taltal.
- 1 Chancador Primario y 1 Chancador secundario para PDC Barriles

Equipos adjudicados a Sandvik.



Ingeniería de detalles:

Desarrollo de la información necesaria que para la correcta ejecución de la construcción y montaje de los equipos proyectados. Desarrollo de planos, memorias de cálculo, especificaciones técnicas, entre otros.

Se realiza ingeniería interna con apoyo de Sandvik para el correcto montaje



Construcción y montaje:

Todo lo referente a la fabricación de las bases necesarias para la instalación de los equipos Chancadores.

Finaliza en Febrero 2026.

3.- Tiempos obtención de Recursos

Obtención de Recursos (13 meses)

desde recomendación



En paralelo ENAMI
licita equipos

Licitación de equipos de Chancado

Inicio
Septiembre-2024

Aprobación de Contraloría y Emisión de OC
Julio - 2025



4.- Programa de trabajo (desde aprobación de recursos)



Actividad	Duración Nº meses	Jul-25	ago-25	sept-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26
PROYECTO ADQUISICIÓN EQUIPOS TALTAL - TOCOPILLA	8									
Aprobación GORE	1									
Licitación equipos	4									
Adjudicación equipos	1									
Orden de compra	1									
Importación y Entrega	6									
Planta Taltal	0									
Desarrollo Ingeniería de detalles	3									
Construcción y Modificaciones Estructura y Mecánica	4									
Instalación Equipos	1									
Desmontaje	1									
Montaje	1									
PEM y Capacitaciones	1									
Cierre Proyecto	2									
Planta Tocopilla	7									
Desarrollo Ingeniería de detalles	3									
Construcción y Modificaciones Estructura y Mecánica	4									
Instalación Equipos	1									
Desmontaje	1									
Montaje	1									
PEM y Capacitaciones	1									
Cierre Proyecto	2									



* Aprobación GORE: 1 de julio 2025
 * Adjudicación Chancadores: 9 de Julio

Chancadores

EQUIPOS	PROCEDENCIA	FECHA DE ENVÍO A CHILE	FECHA ARRIBO SAN ANTONIO Y STGO	ENTREGA EN FAENA
2 unid. Chancadores primario	India	Sept (1)/oct (1) 2025	Dic 2025(1) / enero 26 (1)	Ultima semana enero 2026
2 unid. Chancadores secundarios	China	Nov 2025	Dic 2025	Ultima semana enero 2026



Reposición Equipos Chancadores Comunas Tocopilla y Taltal- GORE Antofagasta

Poder de compra Barriles y Planta Taltal



Enero 2026